

EL ÁNGEL - CARCHI - EGUADOR 062977147 - 062977148 ext. 210

JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

El Ángel, 14 de octubre del 2014 Oficio No 058 J.F. - GADM-E

log.

Jorge Enríquez B.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO (GADM-E)

Presente.-

En contestación a la solicitud, emitida por el Sr. Gonzalo Rueda Cangás con fecha 29 de Septiembre del 2014, se adjunta un informe de verificación del CONTRATO No. MCO-GADM-E-021-2013, así mismo el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA del contrato denominado "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL BARRIO ELOY ALFARO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI" adjudicado por el contratista antes mencionado.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente:

Ing. Álvaro Andrés Angamurea S. FISCALIZADOR GADM-ESPEJO

e.c. archivo



EL ANGEL - CARCHI - ECUADOR 062977147 - 062977148 sxt, 210

JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

INFORME DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL BARRIO ELOY ALFARO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI"

11. ANTECEDENTES .-

Mediante contrato de obra suscrito el 02 de diciembre del 2013, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, procedió a contratar con el Sr. Gonzalo Rueda Cangás, para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL BARRIO ELOY ALFARO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHIPOT un valor de 27.818,75 dólares Americanos, el cual fue adjudicado en la administración anterior:

12. OBRA EJECUTADA .-

De acuerdo a lo estipulado en el contrato antes mencionado y documentación revisada por la Administración actual, se verifica los siguientes trabajos realizados.

PLANILLA (UNO DE LIQUIDACIÓN)							
0011100	DESCRIPCIÓN DE LOS RUBBIOS	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PRIICIO UNITARIO	COSTO TOTAL		
0110	Excavación de sanja a máquina 0-2.75	103	971.16	4.01	#379,99		
Titlg:	Suministro e Instalación toho de cemento 300mm.	341.	42430	38.76	18495,79		
DHE	Homo de restatión h. 0-2.25	- U	1.00	482.81	402.81		
9303	Rellino compactado con material de escreación	343	991,61	2.10	1747.51		
	Caia dominilianta e tapa	- 0	0.00	9000	792.64		
D104	Acometida domicifiarta	- 1	6.00	56.33	436.24		
30.01	Naturation de pariga a musici	102	626.80	0.46	601.25		
DIDE.	Recountracción de pour existente	-0	10.00	\$8.75	84138		
7	TRATAMIENTO PROMABIO PTRA, FOS SEPTICA						
	Escavación de zanta a mágotos 0-275	113	120.08	4.31	541.30		
43	Regiantillo H.S.Fc-210 kg/cm2 h=0.05m	M2	1,300	14.95	14,46		
- 71	Homolytin Co+210 kg/cm2 (multiple empframo)	H3	15.29	345.00	2217.36		
+5	Acomo de refueras Py+8200 kg/cm/2	NG.	19431	2.00	1240A7		
711	Entende 1.2 + Impermedittrams	112	54.67	5.04	100:14		
37	Desaliste de tiernas	3/3	37,42	0.13	7,46.		

33776,31

DETALLE	MONTO	MULTAS	ANTICIPO DEV.	DESCUENTOS	PAGAR
STA PLANILIA	11779,31	-	13929,38		9866,94
LUNELA ANTERIOR:					1057
GTAL A LA PEGHA:	23776,31		13909,36		9866,94



EL ÁNGEL - CARCHI - ECUADOR 082977147 - 082977148 ext. 210

JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

	PLANILLA (COSTO)	MAS POR	CENTAJE		
CODISO	DESCRIPCIÓN DE LOS HIJBROS	UNIDAD	CANTIDAD EJECIFTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0.000	Excernation on famous (on planta de tropamiento)	m3	(64.6):	9,90	699,30
0.000	Tuberla de PVG 6" (Ingresis y salida PT)	mi	46.70	9,92	AU3,10
0000	H.S. on muro	m3	1.88	140.31	232,41
0094	Tapa de acces de refuecas (tradistrato), Ff+300mm	gt4	620	15-00	120.00
0000	Relieno con muterial mesencia os filtos	mX	13.07	5.25	19,09
0009	Tutto de 318mm PVC SANITARIO	701	53,00	2,30	11650
0007	Sums. Trac Inst. Material Obmotic (riple Hitlando 3/4)	mil	23,67	23,80	H06.11
datal	Halleng zon Berra	803	199111	1.21	18190
0009	Accessors (TTee-2 Endes 6")	m3.	1,00	40,00	10,01

2709,12

DETALLE	MONTO	MULTRS	ANTICIPO DEV.	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR
ESTA PLANILLA	1799,12	7			2709.12
PLANILLA ANTERIOR	1 2 1				
TOTAL A LA PECHA:	2709(12	-		11. 17.	2709,12

13. FORMA DE PAGO.-

El pago se lo ha realizado, 50% como valor de anticipo y el saldo, 50% con realización de planillas de avance de obra como la que se verifica en documentación.

14. INFORME DE PLAZO .-

El plazo contractual para la ejecución del contrato de obra es de 75 días.

15. INFORME TÉCNICO .-

La obra ha sido realizada en su totalidad el cual se aprecia los rubros como son los de: Pozos de revisión los cuales conectan entre si para formar la red de alcantarillado Sanitario y la descarga de aguas servidas hacia la planta de tratamiento. Se ha verificado el funcionantiento de la P.T in-situ y el proceso que esta cumple, además se verifica el material utilizado para el respectivo proceso de tratamiento como es el material granular que sirve como filtrante para realizar el proceso respectivo, la aireación que tiene la P.T. y la descarga hacia el río.

Se debe considerar un mantenimiento preventivo en la P.T. para que ésta cumpla su función y el proceso de tratamiento sea óptimo y así evitar posibles descargas sin éste tratamiento necesario.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO EL ÁNGEL – GARCHI – EGUADOR 082977147 – 062977148 ext. 210

JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda con la recepción definitiva del contrato de obra.

Atentamente:

Ing. Álvaro Andrés Angamarca S. FISCALIZADOR GADM-ESPEJO

Vota: se anexa un reporte fotográfico da lo verificado y observado in-situ. esc archivo



EL ÁNGEL - CARCHI - ECUADOR 082977147 - 062977148 ext. 210

JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL BARRIO ELOY ALFARO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI

ANEXO FOTOGRÁFICO





POZOS DE REVISIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO





CAJAS DE REVISIÓN DE VIVIENDAS CONECTADAS HACIA LA RED DE AUCANTARILLADO SANITARIO





PLANTA DE TRATAMIENTO, Y AIREACIÓN DE LA MISMA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO EL ANGEL – CARCHI – ECUADOR 062977147 – 062977148 ext. 210

JEFATURA DE FISCALIZACIÓN





CAJA DISTRIBUIDOR DE CAUDAL HACIA LA P.T. — DESCARGA DE LAS AGUAS TRATADAS HACIA EL RIO

