G.A.D MUNICIPAL DE ESPEJO
COMPRAS PUBLICAS
RECIBIDO
FECHA: 19/12/2014 HORA: 4:37
FIRMA:

...NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO
Jefatura de Fiscalización

G.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO
TESORERIA
RECIBIDO
FECHA: 19/12/2014 HORA: 10:40
FIRMA:

ACTA DE ENTREGA

RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA:

RECONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE INGUEZA-MAMPSTERIAS-VENTANAS-ILUMINACION, PARROQUIA 27 DE SEPTIEMBRE, CANTON ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI

CONTRATO DE MENOR CUANTÍA SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO Y EL ING. RUBEN CHANGOTASIG.

En la Ciudad del Ángel, a los ocho días del mes de Diciembre del dos mil catorce, se reúnen por una parte los señores: Ing. Jorge Enríquez Director de Obras Publicas del GADM-E y el Ing. Álvaro Angamarca S. Jefe de Fiscalización, Técnicos Delegados y por otra parte el Ing. Rubén Changotasig como contratista de la obra, para suscribir la presente Acta RECEPCIÓN DEFINITIVA, al tenor de las cláusulas siguientes:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

Mediante contrato otorgado el 3 de febrero del 2014, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, procedió a contratar al Ing. Rubén Changotasig para la construcción de la obra: RECONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE INGUEZA-MAMPSTERIAS-VENTANAS-ILUMINACION, PARROQUIA 27 DE SEPTIEMBRE, CANTON ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI, por el valor de 9,727.37 Dólares Americanos.

SEGUNDA.- OBRA EJECUTADA.

Con los antecedentes expuestos, el contratista realizó la obra antes indicada, conforme al siguiente detalle:

codigo	DESCRIPCION DE LOS RUBRO	UNI.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	C./TOTAL
105T	MAMPOSTERIA DE LADRILLO H=6.00	M2	85.73	22.72	1,947.79
1XW	DERROCAMIENTO DE HORMIGON A.	M3	0.52	51.30	26.68
2XW	DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA	M2	25.65	6.16	158.02
689	H. Simple 210 Kg/cm2 en columna N+6.00	M3	1.57	290.79	456.54
010M	Acero de refuerzo 8mm - 12mm	KG	162.69	1.69	274.95
3XW	VIDRIO CLARO 3mm	M2	6.98	11.50	66.93
AXW	SUNIN. INST. SISTEMA ELECTRICO	GBL	1.00	3600.00	3,600.00
24	Ventanas de hierro	M2	23.08	74.94	1,729.62
105B	PINTURA DE CANCHA	M2	420.00	4.13	1,734.60
TOTAL					9,995.13

Las obras que se ejecutaron en este contrato, ascienden a la cantidad de **9,995.13** dólares americanos. Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, conforme a lo realizado, y a los costos expresados para cada uno de ellos que incluye: materiales, mano de obra, equipo y transporte a utilizarse que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

TERCERA.- FISCALIZACIÓN.
La Fiscalización de la obra, estuvo a cargo del Ing. Humberto Paspuezán fiscalizador (e); la recepción PROVISIONAL de la obra la realizan: El Ing. Humberto Paspuezán Administrador del Contrato de esa época.

CUARTA.- SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.
El Contratista solicita la recepción provisional de la obra, mediante solicitud presentada al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, con fecha 26 de Marzo del 2014, y comunica que los trabajos correspondientes a la obra objeto de ésta recepción están terminados.

La recepción provisional se la realiza el 10 de Abril del 2014

QUINTA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN.
Los trabajos, objeto de esta recepción DEFINITIVA han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales, especificaciones técnicas y normas vigentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo.
Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción DEFINITIVA.

SEXTA.- INFORME ECONÓMICO.
De conformidad con el contrato, se entregó el anticipo del 40% y la cancelación total se la realizó por medio de una planilla de liquidación.

DETALLE	LIQUIDACION PLANILLAS					% AVANCE	INCREMENTO DE OBRA		LIQUIDACION TOTAL	
	MONTO	MULTAS	ANTICIPO DEV.	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR		VALOR	%	PLANILLADO	% REAL
ESTA PLANILLA:	9,995.13	-	4,863.68	-	5,131.45	102.75%	267.76	2.75%	9,995.13	102.75%
PLANILLA ANTERIOR	-	-		-	-	0.00%		0.0%		0.00%
TOTAL A LA FECHA:	9,995.13	-	4,863.68	-	5,131.45	102.75%	267.76	2.75%	9,995.13	102.75%

SÉPTIMO.- INFORME DEL PLAZO.
El plazo contractual para la ejecución de la obra fue de 30 días calendario, contados a partir de la recepción del anticipo.

LIQUIDACIÓN PLAZO	
FECHA PAGO ANTICIPO:	jueves, 27 de febrero de 2014
FECHA INICIO DE OBRA:	jueves, 27 de febrero de 2014
FIN. PLAZO CONTRAC:	sábado, 29 de marzo de 2014
FIN PLAZO AMPLIATORIO:	
ENTREGA DE OBRA :	miércoles, 26 de marzo de 2014
MULTA:	No existe
FISCALIZADOR:	Ing. Humberto Paspuezán

OCTAVO.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Los Delegados de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, coejuntamente con el contratista y la fiscalización visitaron la obra objeto de esta recepción DEFINITIVA el 8 de diciembre del 2014, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y órdenes impartidas por la fiscalización de esa fecha.

NOVENA.- CONCLUSIONES.
Con estos antecedentes, la comisión declara su conformidad con la construcción de las obras objeto de esta recepción.

En consecuencia se da por recibida definitivamente la obra, y por consiguiente es procedente la devolución de la Garantía de fiel cumplimiento y debida ejecución de la obra.

Para constancia y fe de lo acordado, la Comisión Técnica de Recepción firma la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido en el lugar y fecha antes indicada.

Ing. Jorge Enríquez
DIRECTOR OO.PP DEL GADM-E.

Ing. Álvaro Angamarca
JEFE DE FISCALIZACION DEL GADM-E

Ing. Rubén Changotasig
CONTRATISTA